



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน

เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ โทร ๐๔๕ ๒๕๑ ๕๓๑



ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และเทศบาลตำบลสำโรง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) จึงขอรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสำโรงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	รายงานผลการดำเนินงาน	๒ – ๑๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลสำโรง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และเทศบาลตำบลสำโรง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) จึงขอรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสำโรงต่อไป

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบริเวณบ้านนายทอง สูง - บริเวณบ้านนายทองลา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ต.สำโรง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร	๓๐๒,๐๐๐				✓	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นายอมรเทพ-นายนายทนต์ศักดิ์ เลื่อนนารี บ้านโนนยาง หมู่ ๗ ต.สำโรง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๐,๐๐๐				✓	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าบ้าน นายบุญจันทร์ – บ้านนายบรรจง หมู่ ๑๑ ต.สำโรง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๖,๐๐๐				✓	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ่ น้ำมัน (ต่อจากเดิม) บ้านแกเจริญ หมู่ ๑๐ ต.สำโรง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๐,๐๐๐				✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.จากแยกบ้านพ่อใหญ่พอร์ด-แยกบ้านนายธีระเวทย์ บ้านโนนสวน หมู่ ๓ ต.สำโรง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ศก. ๐.๔๐ ม. งานอ่างรับน้ำ พร้อม ป้ายโครงการ ยาวรวม ๑๗๐ ม.	๓๒๒,๕๐๐				✓	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (ช่วงบ้านนายบรรจง - ถนนนาเจริญ ๑) หมู่ ๑๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ศก. ๐.๔๐ ม. งานอ่างรับน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ยาวรวม ๑๐๐ ม.	๒๐๒,๕๐๐				✓	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านแคน-บ้านห้วย (จากบริเวณแยกถนนหน้าโรงเรียนสำโรงฯ - เชื่อมอ่างรับน้ำเดิม) หมู่ ๑ ต.สำโรง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. งานอ่างรับน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ยาวรวม ๙๐ ม.	๓๕๗,๕๐๐				✓	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านแคน-บ้านห้วย (ข้างวัดบ้านห้วย) หมู่ ๒ ต.สำโรง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมอ่างรับน้ำ คสล. ยาวรวม ๒๒๖ ม. พร้อมป้ายโครงการ	๔๒๘,๕๐๐				✓	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านแคน- หัวน้ำ เริ่มจาก ทล.๒๑๗๘ ถึงบริเวณหน้า สหกรณ์ฯ บ้านแคน หมู่ ๘ ต.สำโรง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมอ่างรับน้ำ ยาว ๑๐๐ ม. พร้อมป้าย โครงการ	๓๘๒,๕๐๐				✓	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ สาธารณประโยชน์ บ้านหนองเทา หมู่ ๕ ต.สำโรง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมระบบท่อจ่ายน้ำ- สูบน้ำและชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ม.	๔๙๑,๑๗๔				✓	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝา ปิด คสล. หมู่ ๖ (ถนนฝั่งสายบ้านนายทองคำ – บ้านนายบรรจง) ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ	คสล.ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ ม. งาน อ่างรับน้ำ ยาว ๑๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ	๒๐๒,๕๐๐				✓	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๑.งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร ๒.งานเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๒.๕๐ ตารางเมตร ๓. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๗๕ เมตร	๘,๐๐๗,๐๐๐				✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๕๑	✓			กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๐๙,๒๕๕			✓		กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบ สานดนตรีไทย	๑๐๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลสำโรง	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติดตำบลสำโรง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ ออกกำลังกาย	๑๕๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๔.	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสำโรง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ ออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๘๕	✓			กองการศึกษา	
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๖	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของคนไทยให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐				✓	กองการศึกษา	
๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชน เกิดความ ซาบซึ้ง และตระหนักใน ความสำคัญเห็นคุณค่าของ ประเพณีไทย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๘	✓			กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพเสริมและมีงานทำ	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีในเขตตำบลสำโรง	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลสำโรง	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลสำโรง ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสำโรง	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพฯ	๑๐๒,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
๖	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๖๔๘,๐๐๐	๒๖๙,๑๐๐		✓		สำนักปลัด	
๒.	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๓.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๑๒๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๔.	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	โอนงบประมาณไปจัดทำโครงการถังขยะเปียก
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน		๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๗๕๐	✓			สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง อ.สำโรง จ.อุบลฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อให้มีสถานที่ให้บริการ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่สะดวกทันสมัย	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	✓			สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน เทศบาลตำบล สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน	๓๐๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสำโรง	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี คุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อส่งเสริมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำโรง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๖,๖๗๒	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย	๕๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลสำโรง	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลสำโรง	๒๐๐,๐๐๐	๗,๖๔๓.๙๖		✓		สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็ก	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๒	✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลวันสำคัญที่มีการ เดินทางอย่างคับคั่ง	๒๐๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกฝังวินัยจราจร เมาไม่ขับ ขับไม่ โทร	เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ทางการจราจร	๓๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ ศูนย์ (ศป.ปส.อ.)	๑๕,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ	๑๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เพื่อให้คลองธรรมชาติสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลลำโรง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ ถึง เขตบ้านนางาม ต.ขามป้อมบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ต.ลำโรง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะ แบบ ๑ เฟส ๒ สายพร้อมสายดับ ๑.นายนายวันรวง สิมวัน – นา นายสำลี กุมุรัตน์ ระยะทาง ๖๐๐ ม. ๒.นายนายวันรวง สิมวัน – นางนงลำไย สิมวัน ระยะทาง ๑๒๐ ม. ๓.นางนางทองแดง นวลงาม – นางนงก้านก่อง ทองแดง ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๙๖,๐๐๐				✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียน	๑,๙๘๖,๖๐๐			✓		กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐				✓	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น โครงการ									

สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน จำนวน ๕๓ โครงการ

๑. ยังไม่ดำเนินการ


จำนวน ๔๑ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๕ โครงการ
๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๗ โครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

สถานะการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน



สถานะการเบิกจ่ายรอบ ๖ เดือน

